

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO
č. ZOD/346/2013/BVS (ďalej len „Zmluva“)
na stavbu: „Vrakuňa kanalizačná ČS1 a ČS2, rekonštrukcia trafo a armatúr
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ** : **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
- Štatutárny zástupca : **Ing. Stanislav Beňo**, člen predstavenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných : **Ing. Stanislav Beňo**, člen predstavenstva, na základe plnomocenstva
Ing. František Sobota, člen predstavenstva, na základe plnomocenstva
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Dušan Kozic**,
Ing. Marek Brunovský,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
- Bankové spojenie : VÚB Bratislava – Ružinov
Číslo účtu : 1004 – 062 / 0200
IBAN : SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 35 850 370
IČ DPH : SK2020263432
Telefón :
/ďalej len „objednávateľ“/
- 1.2. Zhotoviteľ** : **ZIPP Bratislava spol. s r.o.**
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
- Štatutárny zástupca : **Ing. Juraj Hirner**, konateľ
Ing. Jozef Miček, konateľ
- Zástupca zodpovedný vo veciach technických : **Ing. Marián Tedla**,
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
- Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 300062/0200
IBAN : SK81 0200 0000 0000 0030 0062
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 31355161
IČ DPH : SK2020379691
Telefón :
/ďalej len „zhotoviteľ“/

1. Týmto dodatkom č.2 sa v čl. IV. Čas plnenia mení bod 4.1. Zmluvy nasledovne:

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. sú nasledovné:

4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1. čl. III.

Začatie: predložením právoplatného rozhodnutia pre ČS1 o povolení vybudovania vodnej stavby od projektanta a následného odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

Ukončenie: 30.11.2014

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu resp. v prípade ohlasovacej povinnosti na stavbu - oznámenie stavebnému úradu, ukončenie stavby /oznámenie predložiť objednávateľovi/ a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednávateľa.

- Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č.2 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 09.08.2013.
- Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých si po podpísaní 4 vyhotovenia ponechá objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.
- Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.2 je táto príloha:
- žiadosť zhotoviteľa, zn. listu 307/CA/2014 zo dňa 15.08.2014.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.2 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

12.09.2014

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

Ing. Juraj Hirner
konateľ

.....
Ing. František Sobota
člen predstavenstva,
na základe plnomocenstva

Ing. Jozef Miček
konateľ

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Vybavuje/linka: Ing. Marián Tedla

v Bratislave, dňa 15.8.2014

Naša značka: 307/CA/2014
UNSER ZEICHEN

**Stavba: Vrakuňa kanalizačná ČS1 a ČS2,
rekonštrukcia trafo a armatúr
Zmluva o dielo č. ZOD/348/2013/BVS**

**VEC: Žiadosť o uzavretie predĺženie termínu
výstavby a navýšenie zmluvnej ceny**

Vážený obchodný partner

na základe Zmluvy o dielo č. ZOD/348/2013/BVS (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorá bola uzatvorená medzi Vašou spoločnosťou ako objednávateľom a našou spoločnosťou ako zhotoviteľom, naša spoločnosť realizuje stavbu: **Vrakuňa kanalizačná ČS1 a ČS2, rekonštrukcia trafo a armatúr** (ďalej len „Dielo“).

V zmysle ustanovenia čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.1 Zmluvy o dielo sú termíny realizácie Diela dohodnuté so začiatkom realizácie 18.12.2013, kedy bolo doručené našej spoločnosti právoplatné stavebné povolenie a koncom realizácie 18.8.2014.

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o okolnostiach, ktoré nastali a majú zásadný vplyv na realizáciu diela, najmä na termín ukončenia a výslednú cenu diela a požiadať o uzavretie dodatku k Zmluve o dielo, predmetom ktorého bude úprava termínu ukončenia Diela na nový termín 30.11.2014.

Ide o nasledovné okolnosti:

Stavebný dozor objednávateľa si zápisom do stavebného denníka vyžiadal nasledovné práce navyše resp. zmeny oproti projektu:

- 30.4.2014 ČS2 - osadenie novej koľajnice v osovej vzdialenosti 600 mm namiesto 760 mm
- 27.5.2014 ČS1 - realizácia sokla zo styroduru hr.50 mm, keramický obklad nahradiť fasádnou omietkou
- 6.6.2014 ČS2 – odstrániť pôvodný marmolit a nahradiť ho sanačnou omietkou

Požiadavky projektanta zápisom do stavebného denníka

- 23.7.2014 ČS1 – dodávka medzikusu potrubia DN500 tr. 11

Ďalšie požiadavky objednávateľa na vykonanie navyše prác resp. zmien oproti projektu:


- ČS1
 - dodávka elektrického bojleru,
 - obnova schodiska k česlám,
 - rozvody zdravotníckych,
 - zmena riešenia strechy – zo sedlovej na plochú,
 - doplnenie zabezpečovacieho systému,

IČ DPH :SK 2020379691
IČO: 313 55 161


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.5475/B

TEL:
FAX:

E-mai



ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava



- výmena protidažďových fasádnych hliníkových žalúzií,
- preloženie VO,
- doplnenie prenosov k ventilátorom.

ČS2 - dodávka keramickej protišmykovej dlažby.

Na kontrolných dňoch, ktoré sa konali v dňoch 06.05.2014, 22.05.2014 a 19.06.2014, bolo viackrát prerokovávané dočasné prepojenie (prečerpávanie) resp. obtok, ktoré má zabezpečiť minimalizovanie odstávky počas rekonštrukcie ČS 1, a z týchto rokovaní vyplynulo, že jednotlivé návrhy projektanta resp. stavebného dozoru sú nevyhovujúce z hľadiska funkčnosti ČS a realizovateľnosti prac v komore.

Dňa 25.07.2014 na kontrolnom dni bolo navrhnuté riešenie prepojenia resp. obtoku, ktoré je vyhovujúce pre objednávateľa ako aj prevádzkovateľa ČS, a následne bola projektantom spracovaná projektová dokumentácia, avšak len vo forme schémy (nie vo forme zodpovedajúcej realizačnej projektovej dokumentácii), ktorú sme od projektanta obdržali dňa 25.7.2014 elektronicky (e-mailom) a to vrátane novej špecifikácie materiálu.

Ďalšie požiadavky prevádzkovateľa ČS na zmenu spočívajú v zmene pásového dopravníka pre odťah zhrabkov od hrubých hrablic. Lehota pre výrobu a dodávku dopravníka je 12 týždňov od objednania, pričom je potrebný ešte ďalší čas na jeho montáž.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá má vplyv na lehotu vystavby, je objednávateľom požadované rozšírenie komunikácií (spevnených plôch) pri ČS1, v dôsledku čoho bude potrebné zrealizovať prekládku stĺpov verejného osvetlenia, a práce môžeme začať realizovať až v 33. týždni.

V zmysle článku III. Bod. 3.1. zmluvy o dielo je Zhotoviteľ je povinný „vykonať dielo v súlade s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú vypracoval: Ing. Juraj Billy - BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava.“

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov nie je objektívne možné a spravodlivé požadovať od našej spoločnosti ukončenie diela v pôvodných zmluvnom termíne 18.8.2014.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o dodanie výkresovej časti projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu stavby pre vyššie uvedené zmeny, ako aj o odsúhlasenie zmenového listu č.3, ktorý Vám bol predložený dňa 08.08.2014.

Taktiež si Vás dovoľujeme požiadať o uzavretie dodatku k zmluve o dielo, predmetom ktorého bude úprava termínu ukončenia realizácie diela a zmena ceny diela zohľadňujúce zmeny diela uvedené vyššie.

S pozdravom

Ing. Marián Teda
riaditeľ oblasti CA
A/PH/SK2020379691 IČO 31355161
65